

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

medzi objednávateľom Obec Drňa a zhotoviteľom JVS vodaprojekt s.r.o.,
zo dňa 27. 11. 2025

V súlade s čl. 9 bod 4. Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy, ktorá je predmetom tohto Dodatku č. 2.

Dôvodom zmeny pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 27. 11. 2025 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 29. 06. 2026 sú dlhotrvajúce nepriaznivé poveternostné podmienky, agrotechnické termíny a prebiehajúce dovolenkové obdobie. Začiatkom roka 2026 dlhotrvajúca snehová pokrývka nedovolila zamerať územie stavby. V máji 2026 po daždivom období premáčaná pôda neumožňovala realizovať geologický prieskum. Následne, z dôvodu eliminácie škôd na poľnohospodárskych produktoch, sa geologický prieskum vykonával až po žatve v júli 2026, štyri mesiace po pôvodne plánovanom termíne. V súčasnosti z dôvodu dovolenkového obdobia sú časovo náročnejšie rokovania s dotknutými orgánmi a organizáciami.

V nadväznosti na uvedené skutočnosti predkladaný Dodatok č. 2 upravuje príslušné ustanovenia pôvodnej zmluvy, týkajúce sa lehôt na vykonanie diela. Všetky týmto dodatkom nedotknuté ustanovenia pôvodnej zmluvy a dodatku č. 1 zostávajú v platnosti bezo zmeny. Predkladaný Dodatok č. 2 prehlasujeme za nedeliteľnú súčasť pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 26. 11. 2025 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 29. 06. 2026

čl. 4

Lehoty vykonania diela

sa upravuje ustanovenie 1. nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v kvalite a v prevedení podľa podmienok dohodnutých v zmluve v termíne:
Stavebný zámer: najneskôr do 12/2026
Projekt stavby: najneskôr do 05/2027
Tieto lehoty nezahŕňajú správne lehoty, odvolacie lehoty a ani iné lehoty, ktoré sú závislé od iných osôb ako od zhotoviteľa a ktoré nemôže zhotoviteľ ovplyvniť.

V Drni, dňa 9. 9. 2026


V Leviciach, dňa 7. 9. 2026




Objednávateľ:

Gejza Bari – starosta obce

JVS vodaprojekt s.r.o.



Zhotoviteľ:

Ing. Jaroslava Vašková – konateľ spoločnosti